

(様式1)

大洗町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成27年3月末時点

(千円)

大洗町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	13,500	0
24	316,750	217,688	
25	829,233	207,244	
26	1,086,690	1,437,502	
27	412,200		
合計		2,658,373	1,862,434

<参考>	大洗町東日本大震災 復興交付金基金残高	大洗町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大洗町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	940,545	504	1,718,332

<参考> 茨城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	46,430	46,026	
25	387,500	387,499	
26	707,420	562,244	
27	261,330		
合計		1,402,680	995,769

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

大洗町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5																
5	C	-	7	-	1	魚市場荷捌き 施設整備事業	沿岸部 地区	町	町	直接	継続	492,965	24 ~ 26	23				平成24年度事業「基本設計」が完了。現在、平成25年度事業「実施設計」の業務発注に向け、準備中。 25年6月 実施設計 発注 26年1月 実施設計 完了 現在、工事発注の準備中。 H27.3月 工事契約			
														24	2,850	2,520	-				
														25	12,225	8,292	-				
														26	354,648	352,602	-				
														累計	369,723	363,414	0				
6	C	-	7	-	2	水産物加工処理・冷凍倉庫 施設整備事業	沿岸部 地区	町	町	直接	完了	74,200	24 ~ 25	23				25年2月に公募を実施し、事業者が決定。 25年12月 実施設計 完了。 H26.4月 工事着手 H26.9月 完成			
														24	2,062	0	-				
														25	48,950	3,885	-				
														26		47,127	0				
														累計	51,012	51,012	0				
7	C	-	7	-	3	製氷・貯氷工 場施設整備事業	沿岸部 地区	町	町	直接	完了	234,470	24 ~ 25	23				25年5月に公募を実施し、事業者が決定。 26年3月 実施設計 完了。 H26.8月 工事着手 H27.3月 完成			
														24	8,731	0	-				
														25	152,466	3,044	-				
														26		157,232	921				
														累計	161,197	160,276	921				
13	C	-	4	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業(レーザー レベラー機器 導入事業)	成田地区	県	町	間接	完了	10,240	24 ~ 24	23				24年12月、導入機械の入札・契約。25年3月、納品・検査。			
														24	7,680	7,285	395				
														25							
														26							
														累計	7,680	7,285	395				
(注)													23	0	0	0					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	7,680	7,285	395					
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	0	0	0					
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	0					
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	0	0	0					
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													都道府県交付分 計			7,680		7,285	395		
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													市町村交付分 各年度別合計			23		0	0	0	
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。													市町村交付分 各年度別合計			24		13,643	2,520	0	
													市町村交付分 計			25		213,641	15,221	0	
													県・市町村交付分 合計			26		354,648	556,961	921	
																27		0	0	0	
																県・市町村交付分 合計			589,612	581,987	1,316

(様式2D)

大洗町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	D	-	1	-	1		高台移転に伴う道路整備事業(町道8-2072号線)	大貫台地区	町	町	直接	完了	110,353	24	~	24	23			年度内に工事完了。		
																	24	124,000	85,479		38,521	
																	25					
																	26					
																	27					
累計	124,000	85,479	38,521																			
2	D	-	1	-	2		緊急避難路整備事業(町道8-2070号線)	大貫台地区	町	町	直接	継続	190,000	24	~	27	23			5月末までに測量調査を終える予定。 25年7月 用地測量 発注(翌年3月 完了) 26年1月 不動産鑑定 発注(同年2月 完了) 26年1月 家屋調査 発注(同年3月 完了) 26年1月 土地評価 発注(同年3月 完了) 現在、用地交渉中 用地買収継続中		
																	24	3,100	2,278		-	
																	25	8,525	6,148		-	
																	26	96,875	65,444		-	
																	27	38,750			-	
累計	147,250	73,870	0																			
3	D	-	20	-	1		災害に強い市街地整備検討調査事業	沿岸部地区	町	町	直接	完了	18,000	23	~	23	23	13,500		年度内に調査業務完了。		
																	24		13,387		113	
																	25					
																	26					
																	27					
累計	13,500	13,387	113																			
4	◆	D	-	1	-	2	-	1	磯浜地区	町	町	直接	完了	138,600	24	~	25	23			1月末に詳細設計が完了、工事発注。 【工期:~7月31日】 25年7月 工事 完了 25年12月 詳細設計 発注(翌年2月 完了) 現在、工事発注の準備中。 H26.10月 工事契約 H27.3月 完成	
																		24	73,920	67,519		-
																		25	36,960	1,512		-
																		26		23,414		18,435
																		27				
累計	110,880	92,445	18,435																			
8	D	-	1	-	3		(都)若見屋平戸線整備事業	桜道地区	町	町	直接	継続	850,220	24	~	27	23			設計業務が完了。6月に住民説明会を実施予定。 25年5月 用地測量 発注(翌年3月 完了) 26年3月 家屋調査 発注(実施中) 用地買収継続中		
																	24	7,750	2,685		-	
																	25	209,250	14,206		-	
																	26	209,250	254,104		-	
																	27	213,900			-	
累計	640,150	270,995	0																			
9	D	-	20	-	2		災害時拠点施設整備事業	磯浜地区	町	町	直接	完了	86,577	24	~	25	23			平成24年度分の事業は完了。秋頃に工事着手の予定。 25年10月 トイレ棟工事 発注(翌年3月 完了) 25年10月 備蓄倉庫工事 発注(翌年3月 完了)		
																	24	3,819	3,373		-	
																	25	66,827	60,102		7,171	
																	26					
																	27					
累計	70,646	63,475	7,171																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
10	D	-	20	-	3		磯道地区一時 避難所(公園) 整備事業	磯浜地区	町	町	直接	継続	250,000	24	~	27	23				設計業務が完了。現在、工事着手に向け準備中。			
																	24	37,500	7,481	-				
																	25	52,500	5,827	-	25年11月 地盤改良設計 発注(翌年3月 完了) 現在、工事発注の準備中。			
																	26	52,500	167,589	-	H26.7月 工事契約			
																	27	45,000						
累計	187,500	180,897	0																					
11	◆	D	-	20	-	2	-	1		復興拠点施設 整備事業	沿岸部地 区	町	町	直接	継続	45,500	24	~	25	23			地権者と調整中。	
																				24	9,600			
																				25	26,800	9,789	-	25年6月 用地購入 26年1月 設計 発注(実施中)
																				26		23,137	-	H27.1月 工事契約
																				27				
累計	36,400	32,926	0																					
12	◆	D	-	20	-	2	-	2		消防第一分団 移転事業	磯浜地区	町	町	直接	完了	67,800	24	~	25	23			平成24年度分の事業は完了。 6月を目途に実施設計を発注予定。	
																				24	26,960	20,087	-	
																				25	27,280	25,662	8,491	25年5月 設計 発注(同年9月 完了) 25年10月 工事 発注(翌年3月 完了)
																				26				
																				27				
累計	54,240	45,749	8,491																					
14	D	-	1	-	1		(都)駅前海岸 線整備事業	桜道地区	県	県	直接	継続	1,800,000	24	~	27	23			24年6月、路線測量発注。24年6月、道路詳細設計発注。				
																	24	38,750	38,741	-	24年11月、用地測量発注。			
																	25	387,500	387,499	-	25年6月、補償調査発注。26年3月、用地補償発注。			
																	26	707,420	562,244	-	26年4月、用地補償発注。			
																	27	261,330						
累計	1,395,000	988,484	0																					
15	D	-	1	-	4		緊急避難路整 備事業(町道 8-1126号線)	磯浜地区	町	町	直接	継続	261,388	24	~	27	23			2月に設計業務を発注。				
																	24	3,875	2,563	-				
																	25	10,075	1,953	-	25年10月 設計 完了 25年11月 用地測量 発注(翌年3月 完了)			
																	26	160,425	75,725	-	用地買収継続中			
																	27	19,375						
累計	193,750	80,241	0																					
16	D	-	20	-	4		磯道地区一時 避難所(公園) 整備事業(用 地費)	磯浜地区	町	町	直接	未着 手	2,000	24	~	24	23			地権者と調整中。				
																	24	1,333						
																	25				事業実施について、地権者より同意を得る。 土地売買の時期等を含め、現在協議中。			
																	26							
																	27							
累計	1,333	0	0																					
17	D	-	20	-	5		大貫台地区整 備計画策定事 業	大貫台地 区	町	町	直接	完了	15,000	24	~	24	23			年度内に完了。				
																	24	11,250	10,316	934				
																	25							
																	26							
																	27							
累計	11,250	10,316	934																					

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6	7														
18	D	-	1	-	5			緊急避難路整備事業(町道8-2055号線)	沿岸部地区	町	町	直接	継続	267,969	25	~	27	23			設計業務の発注に向け、準備中。
																		24			
																		25	6,975	5,030	25年5月 測量・設計 発注(翌年1月 完了) 26年2月 用地測量 発注(実施中)
																		26	158,340	117,520	用地買収継続中
																		27	25,575		
累計	190,890	122,550	0																		
19	D	-	20	-	6			津波ハザードマップ等整備事業	沿岸部地区	町	町	直接	完了	12,000	25	~	25	23			委託業務の発注に向け、準備中。
																		24			
																		25	8,000	7,560	25年5月 作成委託 発注(翌年3月 完了)
																		26			
																		27			
累計	8,000	7,560	440																		
20	◆	D	-	1	-	3	-	1	桜道地区	町	町	直接	継続	285,315	25	~	27	23			設計業務の発注に向け、準備中。
																		24			
																		25	104,000	4,766	25年6月 用地測量 発注(同年9月 完了) 25年9月 基本設計 発注(翌年3月 完了)
																		26	54,652	153,608	27年1月設計
																		27	69,600		
累計	228,252	158,374	0																		
21	◆	D	-	20	-	2	-	3	磯浜地区	町	町	直接	完了	13,000	25	~	25	23			予定価格の決定に際しての参考となる見積書の作成・提出を業者に依頼中。
																		24			
																		25	10,400	7,468	25年6月 給水車製造 発注(翌年3月 納入)
																		26			
																		27			
累計	10,400	7,468	2,932																		
22	◆	D	-	20	-	2	-	4	沿岸部地区	町	町	直接	完了	60,000	25	~	25	23			第5回申請により採択を受けた事業であり、第2回議会(6月中旬を予定)にて補正予算議決後、速やかな着手を目指す。
																		24			
																		25	48,000	42,000	25年9月 工事 発注(翌年3月 完了)
																		26			
																		27			
累計	48,000	42,000	6,000																		

(注)
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額(国費相当額)」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	38,750	38,741	0
		25	387,500	387,499	0
		26	707,420	562,244	0
		27	261,330	0	0
都道府県交付分 計			1,395,000	988,484	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	13,500	0	0
		24	303,107	215,168	39,568
		25	615,592	192,023	25,034
		26	732,042	880,541	18,435
		27	412,200	0	0
市町村交付分 計			2,076,441	1,287,732	83,037
県・市町村交付分 合計			3,471,441	2,276,216	83,037