

(様式1)

## 大洗町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

大洗町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	13,500	0
H24	316,750	217,688	
H25	829,233	207,244	
H26	1,086,690	1,452,668	
H27	420,806	452,557	
H28	0	184,962	
H29	0	8,263	
H30	0	9,272	
H31	101,889	101,951	
H32	0	75,370	
合計	2,768,868	2,709,975	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	2,768,868	0	2,715,331	53,537

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	46,430	46,026	
H25	387,500	387,499	
H26	707,420	642,723	
H27	261,330	310,680	
H28	0	0	
H29	0	0	
H30	0	0	
H31	0	0	
H32	0	0	
合計	1,402,680	1,386,928	

## &lt;交付実績&gt;

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	2,715,331	2,768,868	0	0	53,537
都道府県交付分	1,386,928	1,402,680	0	0	15,752
合計	4,102,259	4,171,548	0	0	69,289

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

大洗町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
5	C	-	7	-	1	魚市場荷捌き 施設整備事業	沿岸部 地区	町	町	直接	完了	505,667	24 ~ 27	H23				0	平成24年度事業「基本設計」が完了。現在、平成25年度事業「実施設計」の業務発注に向け、準備中。 25年6月 実施設計 発注 26年1月 実施設計 完了 現在、工事発注の準備中。 H27.3月 工事契約 H28.3月 完成														
														H24	2,850		2,520	330															
														H25	12,225		8,292	3,933															
														H26	354,648		366,152	▲ 11,504															
														H27	8,606	920		9,526															
														H28				0															
														H29				0															
														H30				0															
														H31				0															
														H32				0															
														累計	378,329	920	376,964	2,285															
														6	C	-	7	-		2	水産物加工処理・冷凍倉庫 施設整備事業	沿岸部 地区	町	町	直接	完了	74,200	24 ~ 26	H23			0	25年2月に公募を実施し、事業者が決定。 25年12月 実施設計 完了。 H26.4月 工事着手 H26.9月 完成
																													H24	2,062		0	
H25	48,950		3,885	45,065																													
H26			47,127	▲ 47,127																													
H27				0																													
H28				0																													
H29				0																													
H30				0																													
H31				0																													
H32				0																													
累計	51,012	0	51,012	0																													
7	C	-	7	-	3	製氷・貯氷工 場施設整備事 業	沿岸部 地区	町	町	直接	完了	233,130	24 ~ 26						H23												0	25年5月に公募を実施し、事業者が決定。 26年3月 実施設計 完了。 H26.8月 工事着手 H27.3月 完成	
																			H24										8,731		0		
														H25	152,466	▲ 920	3,044	148,502															
														H26			157,232	▲ 157,232															
														H27				0															
														H28				0															
														H29				0															
														H30				0															
														H31				0															
														H32				0															
														累計	161,197	▲ 920	160,276	1															
														13	C	-	4	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業(レー ザーレベラー 機器導入事 業)	成田地区	県	町	間接	完了	10,240	24 ~ 24	H23			0		24年12月、導入機械の入札・契約。25年3月、納品・検査。
																												H24	7,680		7,285		
H25				0																													
H26				0																													
H27				0																													
H28				0																													
H29				0																													
H30				0																													
H31				0																													
H32				0																													
累計	7,680	0	7,285	395																													

市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
		H24	13,643	0	2,520	11,123
		H25	213,641	▲ 920	15,221	197,500
		H26	354,648	0	570,511	▲ 215,863
		H27	8,606	920	0	9,526
		H28	0	0	0	0
		H29	0	0	0	0
		H30	0	0	0	0
		H31	0	0	0	0
		H32	0	0	0	0
812,997	市町村交付分 計	590,538	0	588,252	2,286	
都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
		H24	7,680	0	7,285	395
		H25	0	0	0	0
		H26	0	0	0	0
		H27	0	0	0	0
		H28	0	0	0	0
		H29	0	0	0	0
		H30	0	0	0	0
		H31	0	0	0	0
		H32	0	0	0	0
10,240	都道県交付分 計	7,680	0	7,285	395	
市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
		H24	21,323	0	9,805	11,518
		H25	213,641	▲ 920	15,221	197,500
		H26	354,648	0	570,511	▲ 215,863
		H27	8,606	920	0	9,526
		H28	0	0	0	0
		H29	0	0	0	0
		H30	0	0	0	0
		H31	0	0	0	0
		H32	0	0	0	0
823,237	合計	598,218	0	595,537	2,681	

(様式2D)

大洗町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
1	D	-	1	-	1	高台移転に伴う道路整備事業(町道8-2072号線)	大貫台地区	町	町	直接	完了	110,353	24	~	24	H23			0	24年7月 工事 発注(翌年3月 完了)																				
																H24	124,000	▲ 38,475	85,479		46																			
																H25					0																			
																H26					0																			
																H27					0																			
																H28					0																			
																H29					0																			
																H30					0																			
																H31					0																			
																H32					0																			
																累計	124,000	▲ 38,475	85,479		46																			
																2	D	-	1		-	2	緊急避難路整備事業(町道8-2070号線)	大貫台地区	町	町	直接	完了	190,000	24	~	28	H23			0	24年6月 測量・設計 発注(翌年5月 完了) 25年7月 用地測量 発注(翌年3月 完了) 26年1月 不動産鑑定 発注(同年2月 完了) 26年1月 家屋調査 発注(同年3月 完了) 26年1月 土地評価 発注(同年3月 完了)			
																																	H24	3,100		2,278		822		
H25	8,525		6,148	2,377																																				
H26	96,875		65,444	31,431																																				
H27	38,750		45,071	▲ 6,321																																				
H28			15,983	▲ 15,983																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	147,250	0	134,924	12,326																																				
3	D	-	20	-	1	災害に強い市街地整備検討調査事業	沿岸部地区	町	町	直接	完了	18,000	23	~	23					H23													13,500			13,500		24年6月 調査業務 発注(翌年3月 完了)		
																				H24															13,387	▲ 13,387				
																H25				0																				
																H26				0																				
																H27				0																				
																H28				0																				
																H29				0																				
																H30				0																				
																H31				0																				
																H32				0																				
																累計	13,500	0	13,387	113																				
																4	◆	D	-	1	-	2	-	1	避難誘導路街路灯整備事業	磯浜地区	町	町	直接	完了	138,600	24	~	26	H23				0	24年12月 詳細設計 発注(翌年1月 完了) 25年3月 工事 発注(翌年7月 完了) 25年12月 詳細設計 発注(翌年2月 完了) 26年10月 工事契約 (翌年3月 完了)
																																			H24	73,920			67,519	
H25	36,960		1,512	35,448																																				
H26			23,414	▲ 23,414																																				
H27				0																																				
H28				0																																				
H29				0																																				
H30				0																																				
H31				0																																				
H32				0																																				
累計	110,880	0	92,445	18,435																																				

8	D	-	1	-	3	(都)若見屋平戸線整備事業	桜道地区	町	町	直接	継続	849,975	24	~	33	H23			0	24年12月 設計 発注(翌年3月 完了)				
																H24	7,750		2,685	5,065				
																H25	209,250		14,206	195,044	25年5月 用地測量 発注 26年1月 土地評価 発注 26年1月 不動産鑑定 発注 26年3月 家屋調査 発注			
																H26	209,250		254,104	▲ 44,854	26年7月 用地買収開始			
																H27	213,900	18,580	180,448	52,032	用地買収継続中			
																H28			108,961	▲ 108,961	用地買収継続中、28年8月 工事(1工区)契約(翌年3月 完了)			
																H29			8,263	▲ 8,263	用地買収継続中			
																H30			9,272	▲ 9,272	用地買収継続中			
																H31	101,889		101,951	▲ 62	用地買収継続中			
																H32			75,370	▲ 75,370	用地買収継続中			
																累計	742,039	18,580	755,260	5,359				
9	D	-	20	-	2	災害時拠点施設整備事業	磯浜地区	町	町	直接	完了	86,577	24	~	25	H23			0	24年10月 設計 発注(翌年3月 完了)				
																H24	3,819		3,373	446				
																H25	66,827	▲ 5,715	60,102	1,010	25年10月 トイレ棟工事 発注(翌年3月 完了) 25年10月 備蓄倉庫工事 発注(翌年3月 完了)			
																H26				0				
																H27				0				
																H28				0				
																H29				0				
																H30				0				
																H31				0				
																H32				0				
																累計	70,646	▲ 5,715	63,475	1,456				
10	D	-	20	-	3	磯道地区一時避難所(公園)整備事業	磯浜地区	町	町	直接	完了	250,000	24	~	29	H23			0	24年11月 実施設計 発注(翌年3月 完了)				
																H24	37,500		7,481	30,019				
																H25	52,500		5,827	46,673	25年11月 地盤改良設計 発注(翌年3月 完了)			
																H26	52,500		167,589	▲ 115,089	26年7月 地盤改良工事契約(翌年1月 完了) 27年3月 造成工事契約(翌年1月 完了)			
																H27	45,000		5,806	39,194	28年2月 付属施設工事契約(同年3月 完了)			
																H28				0				
																H29				0	事業完了			
																H30				0				
																H31				0				
																H32				0				
																累計	187,500	0	186,703	797				
11	◆	D	-	20	-	2	-	1	復興拠点施設整備事業	沿岸部地区	町	町	直接	完了	45,500	24	~	27	H23			0	地権者と調整	
																			H24	9,600			9,600	
																			H25	26,800		9,789	17,011	25年6月 用地取得 26年1月 設計 発注(同年12月 完了)
																			H26			24,753	▲ 24,753	27年1月 工事契約(同年6月 完了)
																			H27			397	▲ 397	28年2月 サイン設置工事(同年3月 完了)
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	36,400	0	34,939	1,461	

12	◆	D	-	20	-	2	-	2	消防第一分団 移転事業	磯浜地区	町	町	直接	完了	67,800	24	~	25	H23				0	24年8月 用地取得
																			H24	26,960		20,087	6,873	
																			H25	27,280		25,662	1,618	25年5月 設計 発注(同年9月 完了) 25年11月 工事 発注(翌年3月 完了)
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	54,240	0	45,749	8,491																				
14		D	-	1	-	1		(都)駅前海岸 線整備事業	桜道地区	県	県	直接	完了	1,800,000	24	~	28	H23				0	24年6月、路線測量発注。24年6月、道路詳細設計発注。	
																		H24	38,750		38,741	9	24年11月、用地測量発注。	
																		H25	387,500		387,499	1	25年6月、補償調査発注。26年3月、用地補償発注。	
																		H26	707,420		642,723	64,697	26年4月、用地補償発注。	
																		H27	261,330		310,680	▲ 49,350	27年12月、街路改良工事発注。	
																		H28			0	0	29年3月、街路改良工事完成。	
																		H29				0		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
累計	1,395,000	0	1,379,643	15,357																				
15		D	-	1	-	4		緊急避難路整 備事業(町道 8-1126号線)	磯浜地区	町	町	直接	完了	261,388	24	~	29	H23				0	25年2月 測量・設計 発注(同年10月完了)	
																		H24	3,875		2,563	1,312		
																		H25	10,075		1,953	8,122	25年11月 用地測量 発注(翌年3月 完了)	
																		H26	160,425		75,725	84,700	26年11月 用地補償開始	
																		H27	19,375	8,825	88,721	▲ 60,521	用地買収継続中	
																		H28			32,840	▲ 32,840	用地買収継続中	
																		H29				0	29年8月 工事(2工区)完了	
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
累計	193,750	8,825	201,802	773																				
16		D	-	20	-	4		磯道地区一時 避難所(公園) 整備事業(用 地費)	磯浜地区	町	町	直接	完了	2,000	24	~	29	H23				0	相続人と調整	
																		H24	1,333			1,333		
																		H25				0	事業実施について、地権者より同意を得る。	
																		H26				0	相続人同士の協議	
																		H27				0	相続人全々と調整	
																		H28			905	▲ 905	相続人全々ととの用地買収交渉	
																		H29				0	事業完了	
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
累計	1,333	0	905	428																				

17	D	-	20	-	5	大貫台地区整備計画策定事業	大貫台地区	町	町	直接	完了	15,000	24	~	24	H23			0	24年11月 策定業務 発注(翌年3月 完了)				
																H24	11,250		10,316		934			
																H25					0			
																H26					0			
																H27					0			
																H28					0			
																H29					0			
																H30					0			
																H31					0			
																H32					0			
																累計	11,250	0	10,316		934			
																18	D	-	1		-	5	緊急避難路整備事業(町道8-2055号線)	沿岸部地区
H24				0																				
H25	6,975		5,030	1,945																				
H26	158,340		117,520	40,820																				
H27	25,575	21,621	63,297	▲ 16,101																				
H28			26,273	▲ 26,273																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	190,890	21,621	212,120	391																				
19	D	-	20	-	6	津波ハザードマップ等整備事業	沿岸部地区	町	町	直接	完了	12,000	25	~	25					H23				
																H24				0				
																H25	8,000		7,560	440				
																H26				0				
																H27				0				
																H28				0				
																H29				0				
																H30				0				
																H31				0				
																H32				0				
																累計	8,000	0	7,560	440				
																20	◆	D	-	1	-	3	-	1
H24				0																				
H25	104,000		4,766	99,234																				
H26	54,652		153,608	▲ 98,956																				
H27	69,600		68,817	783																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	228,252	0	227,191	1,061																				

21	◆	D	-	20	-	2	-	3	給水車整備事業	磯浜地区	町	町	直接	完了	13,000	25	~	25	H23				0	25年6月 給水車製造 発注(同年12月 完了)																				
																			H24				0																					
																			H25	10,400		7,468	2,932																					
																			H26				0																					
																			H27				0																					
																			H28				0																					
																			H29				0																					
																			H30				0																					
																			H31				0																					
																			H32				0																					
																			累計	10,400	0	7,468	2,932																					
																			22	◆	D	-	20		-	2	-	4	津波監視カメラ整備事業	沿岸部地区	町	町	直接	完了	53,955	25	~	25	H23				0	25年9月 工事 発注(翌年3月 完了)
																																							H24				0	
H25	48,000	▲ 4,836	42,000	1,164																																								
H26				0																																								
H27				0																																								
H28				0																																								
H29				0																																								
H30				0																																								
H31				0																																								
H32				0																																								
累計	48,000	▲ 4,836	42,000	1,164																																								
		市町村交付分		各年度別合計		H23	13,500	0	0	13,500																																		
		市町村交付分		各年度別合計		H24	303,107	▲ 38,475	215,168	49,464																																		
		市町村交付分		各年度別合計		H25	615,592	▲ 10,551	192,023	413,018																																		
		市町村交付分		各年度別合計		H26	732,042	0	882,157	▲ 150,115																																		
		市町村交付分		各年度別合計		H27	412,200	49,026	452,557	8,669																																		
		市町村交付分		各年度別合計		H28	0	0	184,962	▲ 184,962																																		
		市町村交付分		各年度別合計		H29	0	0	8,263	▲ 8,263																																		
		市町村交付分		各年度別合計		H30	0	0	9,272	▲ 9,272																																		
		市町村交付分		各年度別合計		H31	101,889	0	101,951	▲ 62																																		
		市町村交付分		各年度別合計		H32	0	0	75,370	▲ 75,370																																		
2,673,673		市町村交付分 計		2,178,330		0		2,121,723		56,607																																		
		都道府県交付分		各年度別合計		H23	0	0	0	0																																		
		都道府県交付分		各年度別合計		H24	38,750	0	38,741	9																																		
		都道府県交付分		各年度別合計		H25	387,500	0	387,499	1																																		
		都道府県交付分		各年度別合計		H26	707,420	0	642,723	64,697																																		
		都道府県交付分		各年度別合計		H27	261,330	0	310,680	▲ 49,350																																		
		都道府県交付分		各年度別合計		H28	0	0	0	0																																		
		都道府県交付分		各年度別合計		H29	0	0	0	0																																		
		都道府県交付分		各年度別合計		H30	0	0	0	0																																		
		都道府県交付分		各年度別合計		H31	0	0	0	0																																		
		都道府県交付分		各年度別合計		H32	0	0	0	0																																		
1,800,000		都道府県交付分 計		1,395,000		0		1,379,643		15,357																																		
		市町村都道府県計		各年度別合計		H23	13,500	0	0	13,500																																		
		市町村都道府県計		各年度別合計		H24	341,857	▲ 38,475	253,909	49,473																																		
		市町村都道府県計		各年度別合計		H25	1,003,092	▲ 10,551	579,522	413,019																																		
		市町村都道府県計		各年度別合計		H26	1,439,462	0	1,524,880	▲ 85,418																																		
		市町村都道府県計		各年度別合計		H27	673,530	49,026	763,237	▲ 40,681																																		
		市町村都道府県計		各年度別合計		H28	0	0	184,962	▲ 184,962																																		
		市町村都道府県計		各年度別合計		H29	0	0	8,263	▲ 8,263																																		
		市町村都道府県計		各年度別合計		H30	0	0	9,272	▲ 9,272																																		
		市町村都道府県計		各年度別合計		H31	101,889	0	101,951	▲ 62																																		
		市町村都道府県計		各年度別合計		H32	0	0	75,370	▲ 75,370																																		
4,473,673		合計		3,573,330		0		3,501,366		71,964																																		