

(様式1)

### 大洗町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

大洗町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	13,500	0
24	316,750	213,907	
25	827,981		
26	422,175		
27	0		
合計		1,580,406	213,907

<参考>	大洗町東日本大震災 復興交付金基金残高	1,299,080	大洗町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	38
------	------------------------	-----------	--------------------------	----

<参考> 茨城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	46,430	24,520	
25	387,500		
26	465,000		
27	0		
合計		898,930	24,520

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

大洗町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
5	c-7-1-	魚市場荷捌き 施設整備事業	沿岸部 地区	町	町	直接	継続	394,600	24 ~ 26	23				平成24年度事業「基本設計」が完了。現在、平成25年度事業「実施設計」の業務発注に向け、準備を進めている。
										24	2,850	2,520	-	
										25	12,225			
										26				
										27				
累計	15,075	2,520	0											
6	C-7-2-	水産物加工処理・冷凍倉庫 施設整備事業	沿岸部 地区	町	町	直接	継続	74,200	24 ~ 25	23				2月に公募を実施し、事業者が決定。現在、設計業務の発注の準備を進めている。
										24	2,062	0	-	
										25	48,950			
										26				
										27				
累計	51,012	0	0											
7	C-7-3-	製氷・貯氷工 場施設整備事 業	沿岸部 地区	町	町	直接	継続	234,470	24 ~ 25	23				第5回申請時に平成25年度分の事業費の採択を頂き、現在、公募に向けての準備を進めている。
										24	8,731	0	-	
										25	152,466			
										26				
										27				
累計	161,197	0	0											
13	C-4-1	被災地域農業 復興総合支援 事業(レーザー レベラー機器 導入事業)	成田地区	県	町	間接	完了	10,240	24 ~ 24	23				24年12月、導入機械の入札・契約。25年3月、納品・検査。
										24	7,680	7,285	395	
										25				
										26				
										27				
累計	7,680	7,285	395											

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	7,680	7,285	395
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		7,680	7,285	395	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	13,643	2,520	0
		25	213,641	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		227,284	2,520	0	
県・市町村交付分 合計		234,964	9,805	395	

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、21,323千円

(様式2D)

## 大洗町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	1	-	1	-	高台移転に伴う道路整備事業(町道8-2072号線)	大貫台地区	町	町	直接	完了	160,000	24 ~ 24	23				年度内に工事完了。	
															24	124,000	85,479	38,521		
															25					
															26					
															27					
累計	124,000	85,479	38,521																	
2	D	-	1	-	2	-	緊急避難路整備事業(町道8-2070号線)	大貫台地区	町	町	直接	継続	160,000	24 ~ 27	23				5月末までに測量調査を終える予定。	
															24	3,100	2,278	-		
															25	8,525				
															26					
															27					
累計	11,625	2,278	0																	
3	D	-	20	-	1	-	災害に強い市街地整備検討調査事業	沿岸部地区	町	町	直接	完了	18,000	23 ~ 23	23	13,500			年度内に調査業務完了。	
															24		13,387	113		
															25					
															26					
															27					
累計	13,500	13,387	113																	
4	◆	D	-	1	-	2	-	避難誘導路街路灯整備事業	磯浜地区	町	町	直接	継続	231,000	24 ~ 27	23				1月末に詳細設計が完了し、現在、工事を発注済。 【工期:~7月31日】
																24	73,920	63,739	-	
																25	36,960			
																26				
																27				
累計	110,880	63,739	0																	
8	D	-	1	-	3	-	(都)若見屋平戸線整備事業	桜道地区	町	町	直接	継続	826,000	24 ~ 27	23				設計業務が完了。6月に住民説明会を実施予定。	
															24	7,750	2,685	-		
															25	209,250				
															26	209,250				
															27					
累計	426,250	2,685	0																	
9	D	-	20	-	2	-	災害時拠点施設整備事業	磯浜地区	町	町	直接	継続	92,527	24 ~ 25	23				平成24年度分の事業は完了。秋頃に工事着手の予定。	
															24	3,819	3,373	-		
															25	65,575				
															26					
															27					
累計	69,394	3,373	0																	
10	D	-	20	-	3	-	磯道地区一時避難所(公園)整備事業	磯浜地区	町	町	直接	継続	250,000	24 ~ 27	23				設計業務が完了。現在、工事着手の準備を進めている。	
															24	37,500	7,481	-		
															25	52,500				
															26	52,500				
															27					
累計	142,500	7,481	0																	

11	◆	D	-	20	-	2	-	1	復興拠点施設整備事業	沿岸部地区	町	町	直接	継続	45,500	24	~	25	23			地権者と調整中。
																			24	9,600	0	-
																			25	26,800		
																			26			
																			27			
累計	36,400	0	0																			
12	◆	D	-	20	-	2	-	2	消防第一分団移転事業	磯浜地区	町	町	直接	継続	67,800	24	~	25	23			平成24年度分の事業は完了。6月を目途に実施設計の発注を行なう予定。
																			24	26,960	20,087	-
																			25	27,280		
																			26			
																			27			
累計	54,240	20,087	0																			
14		D	-	1	-	1		(都)駅前海岸線整備事業	桜道地区	県	県	直接	継続	1,800,000	24	~	27	23			24年6月、路線測量発注。24年6月、道路詳細設計発注。	
																		24	38,750	17,235	-	
																		25	387,500			
																		26	465,000			
																		27				
累計	891,250	17,235	0																			
15		D	-	1	-	4	-	緊急避難路整備事業(町道8-1126号線)	磯浜地区	町	町	直接	継続	250,000	24	~	27	23			2月に設計業務を発注。	
																		24	3,875	2,562	-	
																		25	10,075			
																		26	160,425			
																		27				
累計	174,375	2,562	0																			
16		D	-	20	-	4	-	磯道地区一時避難所(公園)整備事業(用地費)	磯浜地区	町	町	直接	継続	2,000	24	~	24	23			地権者と調整中。	
																		24	1,333	0	-	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	1,333	0	0																			
17		D	-	20	-	5	-	大貫台地区整備計画策定事業	大貫台地区	町	町	直接	完了	15,000	24	~	24	23			年度内に完了。	
																		24	11,250	10,316	934	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	11,250	10,316	934																			
18		D	-	1	-	5	-	緊急避難路整備事業(町道8-2055号線)	沿岸部地区	町	町	直接	継続	362,000	25	~	27	23			設計業務の発注に向けて準備中。	
																		24				
																		25	6,975			
																		26				
																		27				
累計	6,975	0	0																			
19		D	-	20	-	6	-	津波ハザードマップ等整備事業	沿岸部地区	町	町	直接	継続	12,000	25	~	27	23			委託業務の発注に向けて準備中。	
																		24				
																		25	8,000			
																		26				
																		27				
累計	8,000	0	0																			
20	◆	D	-	1	-	3	-	桜道地区復興拠点施設整備事業	桜道地区	町	町	直接	継続	300,000	25	~	27	23			設計業務の発注に向けて準備中	
																		24				
																		25	104,000			
																		26				
																		27				
累計	104,000	0	0																			

21	◆	D	-	20	-	2	-	3	給水車整備事業	磯浜地区	町	町	直接	継続	13,000	25	~	25	23				-	予定価格の決定に際しての参考となる見積書の作成・提出を業者に依頼している。
																			24					
																			25	10,400				
																			26					
																			27					
累計	10,400	0	0																					
22	◆	D	-	20	-	2	-	4	津波監視カメラ整備事業	沿岸部地区	町	町	直接	継続	60,000	25	~	25	23				-	第5回申請により採択を受けた事業であり、第2回議会(6月中旬を予定)にて補正予算議決後、速やかな着手を旨とする。
																			24					
																			25	48,000				
																			26					
																			27					
累計	48,000	0	0																					

(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0			
				24	38,750	17,235	0			
				25	387,500	0	0			
				26	465,000	0	0			
				27	0	0	0			
				都道府県交付分 計				891,250	17,235	0
				市町村交付分	各年度別合計	23	13,500	0	0	
						24	303,107	211,387	39,568	
						25	614,340	0	0	
						26	422,175	0	0	
						27	0	0	0	
				市町村交付分 計				1,353,122	211,387	39,568
				県・市町村交付分 合計				2,244,372	228,622	39,568
				※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、355,357千円						