

(様式1)

大洗町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成26年3月末時点

(千円)

大洗町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	13,500	0
24	316,750	222,247	
25	829,233	203,328	
26	808,450		
27	0		
合計		1,967,933	425,575

<参考>	大洗町東日本大震災 復興交付金基金残高	1,118,478	大洗町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	284
------	------------------------	-----------	--------------------------	-----

<参考> 茨城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	46,430	24,520	
25	387,500	370,404	
26	465,000		
27	0		
合計		898,930	394,924

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

大洗町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
5	C	-	7	-	1	-	魚市場荷捌き 施設整備事業	沿岸部 地区	町	町	直接	継続	394,600	24 ~ 26	23				平成24年度事業「基本設計」が完了。現在、平成25年度事業「実施設計」の業務発注に向け、準備中。 25年6月「実施設計」発注 26年1月「実施設計」完了 現在、工事発注の準備中。	
															24	2,850	2,520	-		
															25	12,225	8,292	-		
															26	280,875				
															27					
累計	295,950	10,812	0																	
6	C	-	7	-	2	-	水産物加工処理・冷凍倉庫 施設整備事業	沿岸部 地区	町	町	直接	継続	74,200	24 ~ 25	23				25年2月に公募を実施し、事業者が決定。 25年12月「実施設計」完了。	
															24	2,062	0	-		
															25	48,950	3,885	-		
															26					
															27					
累計	51,012	3,885	0																	
7	C	-	7	-	3	-	製氷・貯氷工 場施設整備事業	沿岸部 地区	町	町	直接	継続	234,470	24 ~ 25	23				25年5月に公募を実施し、事業者が決定。 26年3月「実施設計」完了。	
															24	8,731	0	-		
															25	152,466	3,045	-		
															26					
															27					
累計	161,197	3,045	0																	
13	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(レーザー レベラー機器 導入事業)	成田地区	県	町	間接	完了	10,240	24 ~ 24	23				24年12月、導入機械の入札・契約。25年3月、納品・検査。	
															24	7,680	7,285	395		
															25					
															26					
															27					
累計	7,680	7,285	395																	
(注)														23	0	0	0	/		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	7,680	7,285	395			
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	0	0	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0	0	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道府県交付分 各年度別合計			0			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道府県交付分 計			7,680		7,285	395
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														市町村交付分 各年度別合計			0		0	0
														市町村交付分 計			13,643		2,520	0
														県・市町村交付分 合計			515,839		25,027	395

(様式2D)

大洗町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	D	-	1	-	1	-	高台移転に伴う道路整備事業(町道8-2072号線)	大貫台地区	町	町	直接	完了	160,000	24	~	24	23			年度内に工事完了。		
																	24	124,000	85,479		38,521	
																	25					
																	26					
																	27					
累計	124,000	85,479	38,521																			
2	D	-	1	-	2	-	緊急避難路整備事業(町道8-2070号線)	大貫台地区	町	町	直接	継続	190,000	24	~	27	23			5月末までに測量調査を終える予定。 25年7月 用地測量 発注(翌年3月完了) 26年1月 不動産鑑定 発注(同年2月完了) 26年1月 家屋調査 発注(同年3月完了) 26年1月 土地評価 発注(同年3月完了) 現在、用地交渉中		
																	24	3,100	2,278		-	
																	25	8,525	6,148		-	
																	26	96,875				
																	27					
累計	108,500	8,426	0																			
3	D	-	20	-	1	-	災害に強い市街地整備検討調査事業	沿岸部地区	町	町	直接	完了	18,000	23	~	23	23	13,500		年度内に調査業務完了。		
																	24		13,387		113	
																	25					
																	26					
																	27					
累計	13,500	13,387	113																			
4	◆	D	-	1	-	2	-	避難誘導路街路灯整備事業	磯浜地区	町	町	直接	継続	138,600	24	~	25	23			1月末に詳細設計が完了, 工事発注。 【工期:~7月31日】 25年7月 工事完了 25年12月 詳細設計 発注(翌年2月完了) 現在, 工事発注の準備中。	
																		24	73,920	67,519		-
																		25	36,960	1,512		-
																		26				
																		27				
累計	110,880	69,031	0																			
8	D	-	1	-	3	-	(都)若見屋平戸線整備事業	桜道地区	町	町	直接	継続	826,000	24	~	27	23			設計業務が完了。6月に住民説明会を実施予定。 25年5月 用地測量 発注(翌年3月完了) 26年3月 家屋調査 発注(実施中)		
																	24	7,750	2,685		-	
																	25	209,250	17,079		-	
																	26	209,250				
																	27					
累計	426,250	19,764	0																			
9	D	-	20	-	2	-	災害時拠点施設整備事業	磯浜地区	町	町	直接	完了	94,197	24	~	25	23			平成24年度分の事業は完了。秋頃に工事着手の予定。 25年10月 トイレ棟工事 発注(翌年3月完了) 25年10月 備蓄倉庫工事 発注(翌年3月完了)		
																	24	3,819	3,373		446	
																	25	66,827	60,102		6,725	
																	26					
																	27					
累計	70,646	63,475	7,171																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
10	D	-	20	-	3	-	磯道地区一時避難所(公園)整備事業	磯浜地区	町	町	直接	継続	250,000	24	23				設計業務が完了。現在、工着手に向け準備中。
															24	37,500	7,481	-	
															25	52,500	5,827	-	
															26	52,500			
															27				
															累計	142,500	13,308	0	
11	◆	D	-	20	-	2	復興拠点施設整備事業	沿岸部地区	町	町	直接	継続	45,500	24	23				地権者と調整中。 25年6月 用地購入 26年1月 設計 発注(実施中)
															24	9,600	4,559	-	
															25	26,800	5,227	-	
															26				
															27				
															累計	36,400	9,786	0	
12	◆	D	-	20	-	2	消防第一分団移転事業	磯浜地区	町	町	直接	完了	67,800	24	23				平成24年度分の事業は完了。 6月を目途に実施設計を発注予定。 25年5月 設計 発注(同年9月 完了) 25年10月 工事 発注(翌年3月 完了)
															24	26,960	20,087	6,873	
															25	27,280	25,680	1,600	
															26				
															27				
															累計	54,240	45,767	8,473	
14	D	-	1	-	1	(都)駅前海岸線整備事業	桜道地区	県	県	直接	継続	1,800,000	24	23				24年6月、路線測量発注。24年6月、道路詳細設計発注。 24年11月、用地測量発注。 25年6月、補償調査発注。26年3月、用地補償発注。	
														24	38,750	17,235	-		
														25	387,500	370,404	-		
														26	465,000				
														27					
														累計	891,250	387,639	0		
15	D	-	1	-	4	緊急避難路整備事業(町道8-1126号線)	磯浜地区	町	町	直接	継続	250,000	24	23				2月に設計業務を発注。 25年10月 設計 完了 25年11月 用地測量 発注(翌年3月 完了)	
														24	3,875	2,563	-		
														25	10,075	1,953	-		
														26	160,425				
														27					
														累計	174,375	4,516	0		
16	D	-	20	-	4	磯道地区一時避難所(公園)整備事業(用地費)	磯浜地区	町	町	直接	継続	2,000	24	23				地権者と調整中。 事業実施について、地権者より同意を得る。 土地売買の時期等を含め、現在協議中。	
														24	1,333	0	-		
														25		0	-		
														26					
														27					
														累計	1,333	0	0		
17	D	-	20	-	5	大貫台地区整備計画策定事業	大貫台地区	町	町	直接	完了	15,000	24	23				年度内に完了。	
														24	11,250	10,316	934		
														25					
														26					
														27					
														累計	11,250	10,316	934		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																
18	D	-	1	-	5	-	緊急避難路整備事業(町道8-2055号線)	沿岸部地区	町	町	直接	継続	362,000	25	~	27	23			設計業務の発注に向け、準備中。		
																	24			-		
																	25	6,975	5,030	-		
																	26	8,525				
																	27					
累計	15,500	5,030	0																			
19	D	-	20	-	6	-	津波ハザードマップ等整備事業	沿岸部地区	町	町	直接	完了	12,000	25	~	25	23			委託業務の発注に向け、準備中。		
																	24			-		
																	25	8,000	7,560	440		
																	26					
																	27					
累計	8,000	7,560	440																			
20	◆	D	-	1	-	3	-	1	桜道地区復興拠点施設整備事業	桜道地区	町	町	直接	継続	300,000	25	~	27	23			設計業務の発注に向け、準備中。
																			24			-
																			25	104,000	2,520	-
																			26			
																			27			
累計	104,000	2,520	0																			
21	◆	D	-	20	-	2	-	3	給水車整備事業	磯浜地区	町	町	直接	完了	13,000	25	~	25	23			予定価格の決定に際しての参考となる見積書の作成・提出を業者に依頼中。
																			24			-
																			25	10,400	7,468	2,932
																			26			
																			27			
累計	10,400	7,468	2,932																			
22	◆	D	-	20	-	2	-	4	津波監視カメラ整備事業	沿岸部地区	町	町	直接	完了	60,000	25	~	25	23			第5回申請により採択を受けた事業であり、第2回議会(6月中旬を予定)にて補正予算議決後、速やかな着手を目指す。
																			24			-
																			25	48,000	42,000	6,000
																			26			
																			27			
累計	48,000	42,000	6,000																			
(注)																						
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。														都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0			
														24	38,750	17,235	0					
25	387,500	370,404	0																			
26	465,000	0	0																			
27	0	0	0																			
都道府県交付分 計			891,250	387,639	0																	
市町村 交付分														各年度 別合計	23	13,500	0	0				
														24	303,107	219,727	46,887					
25	615,592	188,106	17,697																			
26	527,575	0	0																			
27	0	0	0																			
市町村交付分 計			1,459,774	407,833	64,584																	
県・市町村交付分 合計			2,351,024	795,472	64,584																	