

(様式1)

大洗町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

大洗町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	13,500	0
24	316,750	217,688	
25	829,233	207,244	
26	1,086,690	1,452,668	
27	420,806	452,557	
28	0	184,962	
29	0		
合計		2,666,979	2,515,119

<参考>	大洗町東日本大震災 復興交付金基金残高	大洗町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大洗町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	138,858	507	2,526,342

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	46,430	46,026	
25	387,500	387,499	
26	707,420	642,723	
27	261,330	310,680	
28	0	0	
29	0		
合計		1,402,680	1,386,928

【参考】平成23～28年度 交付実績※: 4,066,978

※ 「交付実績」は、平成23～28年度に執行すべき事業費として交付された額(国費)の合計から、事業完了等に伴う返還額を減じた額

(様式2C)

大洗町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
5	C	-	7	-	1	魚市場荷捌き 施設整備事業	沿岸部 地区	町	町	直接	完了	505,667	24	~	27	23					平成24年度事業「基本設計」が完了。現在、平成25年度事業
																24	2,850		2,520	-	「実施設計」の業務発注に向け、準備中。
																25	12,225		8,292	-	25年6月 実施設計 発注 26年1月 実施設計 完了
																26	354,648		366,152	-	現在、工事発注の準備中。
																27	8,606	920		2,285	H27.3月 工事契約
																28					H28.3月 完成
																29					
																累計	378,329	920	376,964	2,285	
6	C	-	7	-	2	水産物加工処理・冷凍倉庫 施設整備事業	沿岸部 地区	町	町	直接	完了	74,200	24	~	26	23				25年2月に公募を実施し、事業者が決定。	
																24	2,062		0	-	
																25	48,950		3,885	-	25年12月 実施設計 完了。
																26			47,127	0	H26.4月 工事着手 H26.9月 完成
																27					
																28					
																29					
																累計	51,012	0	51,012	0	
7	C	-	7	-	3	製氷・貯氷工 場施設整備事業	沿岸部 地区	町	町	直接	完了	233,130	24	~	26	23				25年5月に公募を実施し、事業者が決定。	
																24	8,731		0	-	26年3月 実施設計 完了。
																25	152,466	▲ 920	3,044		
																26			157,232	1	H26.8月 工事着手 H27.3月 完成
																27					
																28					
																29					
																累計	161,197	▲ 920	160,276	1	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
13	C	-	4	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業(レー ザーレベラー 機器導入事 業)	成田地区	県	町	間接	完了	10,240	24	～	24	23					24年12月、導入機械の入札・契約。25年3月、納品・検査。
																24	7,680		7,285	395	
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
累計	7,680	0	7,285	395																	

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	7,680	0	7,285	395
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
10,240	都道府県交付分 計	7,680	0	7,285	395	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	13,643	0	2,520	0
		25	213,641	▲ 920	15,221	0
		26	354,648	0	570,511	1
		27	8,606	920	0	2,285
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
812,997	市町村交付分 計	590,538	0	588,252	2,286	
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	21,323	0	9,805	395
		25	213,641	▲ 920	15,221	0
		26	354,648	0	570,511	1
		27	8,606	920	0	2,285
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
823,237	合計	598,218	0	595,537	2,681	

(様式2D)

大洗町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
1	D	-	1	-	1		高台移転に伴う道路整備事業(町道8-2072号線)	大貫台地区	町	町	直接	完了	110,353	24	~	24	23					24年7月 工事 発注(翌年3月 完了)			
																	24	124,000	▲ 38,475	85,479	46				
																	25								
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
累計	124,000	▲ 38,475	85,479	46																					
2	D	-	1	-	2		緊急避難路整備事業(町道8-2070号線)	大貫台地区	町	町	直接	完了	190,000	24	~	28	23					24年6月 測量・設計 発注(翌年5月 完了) 25年7月 用地測量 発注(翌年3月 完了) 26年1月 不動産鑑定 発注(同年2月 完了) 26年1月 家屋調査 発注(同年3月 完了) 26年1月 土地評価 発注(同年3月 完了) 26年4月 用地買収開始 27年10月 工事(1工区)契約(翌年3月 完了) 28年1月 工事(2工区)契約(同年7月 完了) 28年8月 工事(3工区)契約(翌年3月 完了)			
																	24	3,100		2,278	-				
																	25	8,525		6,148	-				
																	26	96,875		65,444	-				
																	27	38,750		45,071	-				
																	28			15,983	12,326				
																	29								
累計	147,250	0	134,924	12,326																					
3	D	-	20	-	1		災害に強い市街地整備検討調査事業	沿岸部地区	町	町	直接	完了	18,000	23	~	23	23	13,500				24年6月 調査業務 発注(翌年3月 完了)			
																	24			13,387	113				
																	25								
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
累計	13,500	0	13,387	113																					
4	◆	D	-	1	-	2	-	1		避難誘導路街路灯整備事業	磯浜地区	町	町	直接	完了	138,600	24	~	26	23				24年12月 詳細設計 発注(翌年1月 完了) 25年3月 工事 発注(翌年7月 完了) 25年12月 詳細設計 発注(翌年2月 完了) 26年10月 工事契約 (翌年3月 完了)	
																				24	73,920		67,519		-
																				25	36,960		1,512		-
																				26			23,414		18,435
																				27					
																				28					
																				29					
累計	110,880	0	92,445	18,435																					
8	D	-	1	-	3		(都)若見屋平戸線整備事業	桜道地区	町	町	直接	継続	850,220	24	~	29	23					24年12月 設計 発注(翌年3月 完了) 25年5月 用地測量 発注 26年1月 土地評価 発注 26年1月 不動産鑑定 発注 26年3月 家屋調査 発注 26年7月 用地買収開始 用地買収継続中 用地買収継続中、28年8月 工事(1工区)契約(翌年3月 完了)			
																	24	7,750		2,685	-				
																	25	209,250		14,206	-				
																	26	209,250		254,104	-				
																	27	213,900	18,580	180,448	-				
																	28			108,961	-				
																	29								
累計	640,150	18,580	560,404	0																					

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
9	D	-	20	-	2	災害時拠点施設整備事業	磯浜地区	町	町	直接	完了	86,577	24	~	25	23					24年10月 設計 発注(翌年3月 完了) 25年10月 トイレ棟工事 発注(翌年3月 完了) 25年10月 備蓄倉庫工事 発注(翌年3月 完了)			
																24	3,819		3,373	-				
																25	66,827	▲ 5,715	60,102	1,456				
																26								
																27								
																28								
																29								
累計	70,646	▲ 5,715	63,475	1,456																				
10	D	-	20	-	3	磯道地区一時避難所(公園)整備事業	磯浜地区	町	町	直接	継続	250,000	24	~	28	23					24年11月 実施設計 発注(翌年3月 完了) 25年11月 地盤改良設計 発注(翌年3月 完了) 26年7月 地盤改良工事契約(翌年1月 完了) 27年3月 造成工事契約(翌年1月 完了) 28年2月 付属施設工事契約(同年3月 完了)			
																24	37,500		7,481	-				
																25	52,500		5,827	-				
																26	52,500		167,589	-				
																27	45,000		5,806	-				
																28								
																29								
累計	187,500	0	186,703	0																				
11	◆	D	-	20	-	2	-	1	復興拠点施設整備事業	沿岸部地区	町	町	直接	完了	45,500	24	~	27	23				地権者と調整 25年6月 用地取得 26年1月 設計 発注(同年12月 完了) 27年1月 工事契約(同年6月 完了) 28年2月 サイン設置工事(同年3月 完了)	
																			24	9,600				-
																			25	26,800		9,789		-
																			26			24,753		-
																			27			397		1,461
																			28					
																			29					
累計	36,400	0	34,939	1,461																				
12	◆	D	-	20	-	2	-	2	消防第一分団移転事業	磯浜地区	町	町	直接	完了	67,800	24	~	25	23				24年8月 用地取得 25年5月 設計 発注(同年9月 完了) 25年11月 工事 発注(翌年3月 完了)	
																			24	26,960		20,087		-
																			25	27,280		25,662		8,491
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	54,240	0	45,749	8,491																				
14	D	-	1	-	1	(都)駅前海岸線整備事業	桜道地区	県	県	直接	継続	1,800,000	24	~	28	23					24年6月、路線測量発注。24年6月、道路詳細設計発注。 24年11月、用地測量発注。 25年6月、補償調査発注。26年3月、用地補償発注。 26年4月、用地補償発注。 27年12月、街路改良工事発注。 29年3月、街路改良工事完成。			
																24	38,750		38,741	-				
																25	387,500		387,499	-				
																26	707,420		642,723	-				
																27	261,330		310,680	-				
																28			0	15,357				
																29								
累計	1,395,000	0	1,379,643	15,357																				
15	D	-	1	-	4	緊急避難路整備事業(町道8-1126号線)	磯浜地区	町	町	直接	継続	261,388	24	~	29	23					25年2月 測量・設計 発注(同年10月完了) 25年11月 用地測量 発注(翌年3月 完了) 26年11月 用地補償開始 用地買収継続中 用地買収継続中 28年5月 工事(1工区)契約(同年10月 完了) 29年3月 工事(2工区)契約			
																24	3,875		2,563	-				
																25	10,075		1,953	-				
																26	160,425		75,725	-				
																27	19,375	8,825	88,721	-				
																28			32,840	-				
																29								
累計	193,750	8,825	201,802	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
16	D	-	20	-	4		磯道地区一時 避難所(公園) 整備事業(用 地費)	磯浜地区	町	町	直接	継続	2,000	24	~	28	23					- 相続人と調整 事業実施について、地権者より同意を得る。 - 相続人同士の協議 - 相続人同士の協議 - 相続人全てと調整 - 相続人全てとの用地買収交渉		
																	24	1,333						
																	25							
																	26							
																	27							
																	28			905				
																	29							
累計	1,333	0	905	0																				
17	D	-	20	-	5		大貫台地区整 備計画策定事 業	大貫台地 区	町	町	直接	完了	15,000	24	~	24	23					24年11月 策定業務 発注(翌年3月 完了)		
																	24	11,250		10,316	934			
																	25							
																	26							
																	27							
																	28							
																	29							
累計	11,250	0	10,316	934																				
18	D	-	1	-	5		緊急避難路整 備事業(町道 8-2055号線)	沿岸部地 区	町	町	直接	完了	274,210	25	~	28	23					25年5月 測量・設計 発注(翌年1月 完了) 26年2月 用地測量 発注(同年5月 完了) 26年7月家屋調査、土地評価 発注(同年7月 完了) 26年12月 用地買収開始 27年8月 工事(1工区)契約(翌年1月 完了) 28年3月 工事(2工区)契約(翌年8月 完了) 28年9月 工事(3工区)契約(翌年2月 完了) 29年1月 工事(4工区)契約(同年3月 完了)		
																	24							
																	25	6,975		5,030				
																	26	158,340		117,520				
																	27	25,575	21,621	63,297				
																	28			26,273	391			
																	29							
累計	190,890	21,621	212,120	391																				
19	D	-	20	-	6		津波ハザード マップ等整備 事業	沿岸部地 区	町	町	直接	完了	12,000	25	~	25	23					25年5月 策定業務 発注(翌年3月 完了)		
																	24							
																	25	8,000		7,560	440			
																	26							
																	27							
																	28							
																	29							
累計	8,000	0	7,560	440																				
20	◆	D	-	1	-	3	-	1	桜道地区復興 拠点施設整備 事業	桜道地区	町	町	直接	完了	285,315	25	~	27	23					25年6月 用地測量 発注(同年9月 完了) 25年9月 基本設計 発注(翌年3月 完了) 26年11月 用地買収開始(翌年3月 完了) 27年1月 実施設計 発注(同年6月 完了) 27年9月 工事 発注(翌年3月完了)
																			24					
																			25	104,000		4,766		
																			26	54,652		153,608		
																			27	69,600		68,817	1,061	
																			28					
																			29					
累計	228,252	0	227,191	1,061																				
21	◆	D	-	20	-	2	-	3	給水車整備事 業	磯浜地区	町	町	直接	完了	13,000	25	~	25	23					25年6月 給水車製造 発注(同年12月 完了)
																			24					
																			25	10,400		7,468	2,932	
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	10,400	0	7,468	2,932																				

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
22	◆	D	-	20	-	2	-	4	津波監視カメラ整備事業	沿岸部地区	町	町	直接	完了	53,955	25	~	25	23					25年9月 工事 発注(翌年3月 完了)
																			24					
																			25	48,000	▲ 4,836	42,000	1,164	
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
累計	48,000	▲ 4,836	42,000	1,164																				

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	38,750	0	38,741	0
		25	387,500	0	387,499	0
		26	707,420	0	642,723	0
		27	261,330	0	310,680	0
		28	0	0	0	15,357
		29	0	0	0	0
1,800,000	都道県交付分 計	1,395,000	0	1,379,643	15,357	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	13,500	0	0	0
		24	303,107	▲ 38,475	215,168	1,093
		25	615,592	▲ 10,551	192,023	14,483
		26	732,042	0	882,157	18,435
		27	412,200	49,026	452,557	2,522
		28	0	0	184,962	12,717
		29	0	0	0	0
2,673,918	市町村交付分 計	2,076,441	0	1,926,867	49,250	
都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	13,500	0	0	0
		24	341,857	▲ 38,475	253,909	1,093
		25	1,003,092	▲ 10,551	579,522	14,483
		26	1,439,462	0	1,524,880	18,435
		27	673,530	49,026	763,237	2,522
		28	0	0	184,962	28,074
		29	0	0	0	0
4,473,918	合計	3,471,441	0	3,306,510	64,607	