

(様式1)

大洗町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

大洗町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	13,500	0
24	316,750	217,688	
25	829,233	207,244	
26	1,086,690	1,452,668	
27	420,806	452,557	
28	0	184,962	
29	0	8,263	
30	0	0	
合計		2,666,979	2,523,382

<参考>	大洗町東日本大震災 復興交付金基金残高	大洗町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大洗町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		137,618	508

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	46,430	46,026	
25	387,500	387,499	
26	707,420	642,723	
27	261,330	310,680	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
合計		1,402,680	1,386,928

(様式2C)

大洗町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
5	C	-	7	-	1	魚市場荷捌き 施設整備事業	沿岸部 地区	町	町	直接	完了	505,667	24	~	27	23					平成24年度事業「基本設計」が完了。現在、平成25年度事業「実施設計」の業務発注に向け、準備中。
																24	2,850		2,520	-	25年6月「実施設計」発注 26年1月「実施設計」完了
																25	12,225		8,292	-	現在、工事発注の準備中。
																26	354,648		366,152	-	H27.3月 工事契約
																27	8,606	920		2,285	H28.3月 完成
																28					
																29					
																30					
																累計	378,329	920	376,964	2,285	
																6	C	-	7	-	2
24	2,062		0	-	25年12月「実施設計」完了。																
25	48,950		3,885	-	H26.4月 工事着手 H26.9月 完成																
26			47,127	0																	
27																					
28																					
29																					
30																					
累計	51,012	0	51,012	0																	
7	C	-	7	-	3	製氷・貯氷工 場施設整備事業	沿岸部 地区	町	町	直接	完了	233,130	24	~	26						
																24	8,731		0	-	26年3月「実施設計」完了。
																25	152,466	▲ 920	3,044		H26.8月 工事着手 H27.3月 完成
																26			157,232	1	
																27					
																28					
																29					
																30					
																累計	161,197	▲ 920	160,276	1	

(様式2C)

大洗町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
13	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(レーザーレベラー機器導入事業)	成田地区	県	町	間接	完了	10,240	24	~	24	23				24年12月、導入機械の入札・契約。25年3月、納品・検査。
																24	7,680		7,285	395
																25				
																26				
																27				
																28				
																29				
																30				
																累計	7,680	0	7,285	395
																23	0	0	0	0
																24	7,680	0	7,285	395
																25	0	0	0	0
26	0	0	0	0																
27	0	0	0	0																
28	0	0	0	0																
29	0	0	0	0																
30	0	0	0	0																
10,240	都道府県交付分 計	7,680	0	7,285	395															
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0														
		24	13,643	0	2,520	0														
		25	213,641	▲ 920	15,221	0														
		26	354,648	0	570,511	1														
		27	8,606	920	0	2,285														
		28	0	0	0	0														
		29	0	0	0	0														
		30	0	0	0	0														
812,997	市町村交付分 計	590,538	0	588,252	2,286															
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0														
		24	21,323	0	9,805	395														
		25	213,641	▲ 920	15,221	0														
		26	354,648	0	570,511	1														
		27	8,606	920	0	2,285														
		28	0	0	0	0														
		29	0	0	0	0														
		30	0	0	0	0														
823,237	合計	598,218	0	595,537	2,681															

(注)
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

大洗町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
1	D	-	1	-	1	高台移転に伴う道路整備事業(町道8-2072号線)	大貫台地区	町	町	直接	完了	110,353	24	~	24	23					24年7月 工事 発注(翌年3月 完了)			
																24	124,000	▲ 38,475	85,479	46				
																25								
																26								
																27								
																28								
																29								
																30								
																累計	124,000	▲ 38,475	85,479	46				
																2	D	-	1	-		2	緊急避難路整備事業(町道8-2070号線)	大貫台地区
24	3,100		2,278	-																				
25	8,525		6,148	-																				
26	96,875		65,444	-																				
27	38,750		45,071	-																				
28			15,983	12,326																				
29																								
30																								
累計	147,250	0	134,924	12,326																				
3	D	-	20	-	1	災害に強い市街地整備検討調査事業	沿岸部地区	町	町	直接	完了	18,000	23	~	23						23			
																24			13,387	113				
																25								
																26								
																27								
																28								
																29								
																30								
																累計	13,500	0	13,387	113				
																4	◆	D	-	1	-	2	-	1
24	73,920		67,519	-																				
25	36,960		1,512	-																				
26			23,414	18,435																				
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	110,880	0	92,445	18,435																				

(様式2D)

大洗町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
8	D	-	1	-	3	(都)若見屋平戸線整備事業	桜道地区	町	町	直接	継続	850,220	24 ~ 31	23									
														24	7,750		2,685		-	24年12月 設計 発注(翌年3月 完了)			
														25	209,250		14,206		-	25年5月 用地測量 発注 26年1月 土地評価 発注 26年1月 不動産鑑定 発注 26年3月 家屋調査 発注			
														26	209,250		254,104		-	26年7月 用地買収開始			
														27	213,900	18,580	180,448		-	用地買収継続中			
														28			108,961		-	用地買収継続中、28年8月 工事(1工区)契約(翌年3月 完了)			
														29			8,263		-	用地買収継続中			
														30									
														累計	640,150	18,580	568,667	0					
														9	D	-	20	-	2	災害時拠点施設整備事業	磯浜地区	町	町
24	3,819		3,373		-	24年10月 設計 発注(翌年3月 完了)																	
25	66,827	▲ 5,715	60,102	1,456		25年10月 トイレ棟工事 発注(翌年3月 完了) 25年10月 備蓄倉庫工事 発注(翌年3月 完了)																	
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	70,646	▲ 5,715	63,475	1,456																			
10	D	-	20	-	3	磯道地区一時避難所(公園)整備事業	磯浜地区	町	町	直接	完了	250,000	24 ~ 29										
														24	37,500		7,481		-	24年11月 実施設計 発注(翌年3月 完了)			
														25	52,500		5,827		-	25年11月 地盤改良設計 発注(翌年3月 完了)			
														26	52,500		167,589		-	26年7月 地盤改良工事契約(翌年1月 完了)			
														27	45,000		5,806		-	27年3月 造成工事契約(翌年1月 完了) 28年2月 付属施設工事契約(同年3月 完了)			
														28									
														29				797		事業完了			
														30									
														累計	187,500	0	186,703	797					
														11	◆	D	-	20	-	2	-	1	復興拠点施設整備事業
24	9,600				-	地権者と調整																	
25	26,800		9,789		-	25年6月 用地取得																	
26			24,753		-	26年1月 設計 発注(同年12月 完了)																	
27			397	1,461		27年1月 工事契約(同年6月 完了) 28年2月 サイン設置工事(同年3月 完了)																	
28																							
29																							
30																							
累計	36,400	0	34,939	1,461																			

(様式2D)

大洗町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
12	◆	D	-	20	-	2	-	2	消防第一分団 移転事業	磯浜地区	町	町	直接	完了	67,800	24	~	25	23					
																			24	26,960		20,087	-	24年8月 用地取得
																			25	27,280		25,662	8,491	25年5月 設計 発注(同年9月 完了) 25年11月 工事 発注(翌年3月 完了)
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
累計	54,240	0	45,749	8,491																				
14		D	-	1	-	1		(都)駅前海岸 線整備事業	桜道地区	県	県	直接	完了	1,800,000	24	~	28	23				24年6月、路線測量発注。24年6月、道路詳細設計発注。		
																		24	38,750		38,741	-	24年11月、用地測量発注。	
																		25	387,500		387,499	-	25年6月、補償調査発注。26年3月、用地補償発注。	
																		26	707,420		642,723	-	26年4月、用地補償発注。	
																		27	261,330		310,680	-	27年12月、街路改良工事発注。	
																		28			0	15,357	29年3月、街路改良工事完成。	
																		29						
																		30						
累計	1,395,000	0	1,379,643	15,357																				
15		D	-	1	-	4		緊急避難路整 備事業(町道 8-1126号線)	磯浜地区	町	町	直接	完了	261,388	24	~	29	23						
																		24	3,875		2,563	-	25年2月 測量・設計 発注(同年10月完了)	
																		25	10,075		1,953	-	25年11月 用地測量 発注(翌年3月 完了)	
																		26	160,425		75,725	-	26年11月 用地補償開始	
																		27	19,375	8,825	88,721	-	用地買収継続中 用地買収継続中	
																		28			32,840	-	28年5月 工事(1工区)契約(同年10月 完了) 29年3月 工事(2工区)契約	
																		29				774	29年8月 工事(2工区)完了	
																		30						
累計	193,750	8,825	201,802	774																				
16		D	-	20	-	4		磯道地区一時 避難所(公園) 整備事業(用 地費)	磯浜地区	町	町	直接	完了	2,000	24	~	29	23						
																		24	1,333			-	相続人と調整	
																		25				-	事業実施について、地権者より同意を得る。	
																		26				-	相続人同士の協議	
																		27				-	相続人同士の協議	
																		28			905	-	相続人全てと調整	
																		29				428	相続人全てとの用地買収交渉	
																		30					事業完了	
累計	1,333	0	905	428																				
17		D	-	20	-	5		大貫台地区整 備計画策定事 業	大貫台地 区	町	町	直接	完了	15,000	24	~	24	23						
																		24	11,250		10,316	934	24年11月 策定業務 発注(翌年3月 完了)	
																		25						
																		26						
																		27						
																		28						
																		29						
																		30						
累計	11,250	0	10,316	934																				

(様式2D)

大洗町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	25	～	28																					
18	D	-	1	-	5	緊急避難路整備事業(町道8-2055号線)	沿岸部地区	町	町	直接	完了	274,210	25	～	28	23					25年5月 測量・設計 発注(翌年1月 完了) 26年2月 用地測量 発注(同年5月 完了) 26年7月 家屋調査、土地評価 発注(同年7月 完了) 26年12月 用地買収開始 27年8月 工事(1工区)契約(翌年1月 完了) 28年3月 工事(2工区)契約(翌年8月 完了) 28年9月 工事(3工区)契約(翌年2月 完了) 29年1月 工事(4工区)契約 29年5月 工事(4工区)完了			
																24								
																25	6,975		5,030					
																26	158,340		117,520					
																27	25,575	21,621	63,297					
																28			26,273					
																29				391				
																30								
																累計	190,890	21,621	212,120	391				
																19	D	-	20	-		6	津波ハザードマップ等整備事業	沿岸部地区
24																								
25	8,000		7,560	440																				
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	8,000	0	7,560	440																				
20	◆	D	-	1	3	-	1	桜道地区復興拠点施設整備事業	桜道地区	町	町	直接	完了	285,315	25						～			
																24								
																25	104,000		4,766					
																26	54,652		153,608					
																27	69,600		68,817	1,061				
																28								
																29								
																30								
																累計	228,252	0	227,191	1,061				
																21	◆	D	-	20		-	2	-
24																								
25	10,400		7,468	2,932																				
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	10,400	0	7,468	2,932																				

(様式2D)

大洗町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4																	
22	◆	D	-	20	-	2	-	4	津波監視カメラ整備事業	沿岸部地区	町	町	直接	完了	53,955	25	~	25	23 24 25 48,000 ▲ 4,836 42,000 1,164 26 27 28 29 30 累計 48,000 ▲ 4,836 42,000 1,164	25年9月 工事 発注(翌年3月 完了)	
(注)													23	0	0	0	0	/			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」													24	38,750	0	38,741	0				
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													25	387,500	0	387,499	0				
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													26	707,420	0	642,723	0				
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													27	261,330	0	310,680	0				
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													28	0	0	0	15,357				
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													29	0	0	0	0				
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													30	0	0	0	0				
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													都道府県 交付分	各年度 別合計	1,800,000	都道府県交付分 計	1,395,000		0	1,379,643	15,357
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。													23	13,500	0	0	0				
													24	303,107	▲ 38,475	215,168	1,093				
													25	615,592	▲ 10,551	192,023	14,483				
													26	732,042	0	882,157	18,435				
													27	412,200	49,026	452,557	2,522				
													28	0	0	184,962	12,326				
													29	0	0	8,263	2,390				
													30	0	0	0	0				
													市町村 交付分	各年度 別合計	2,673,918	市町村交付分 計	2,076,441		0	1,935,130	51,249
													23	13,500	0	0	0				
													24	341,857	▲ 38,475	253,909	1,093				
													25	1,003,092	▲ 10,551	579,522	14,483				
													26	1,439,462	0	1,524,880	18,435				
													27	673,530	49,026	763,237	2,522				
													28	0	0	184,962	27,683				
													29	0	0	8,263	2,390				
													30	0	0	0	0				
													都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	4,473,918	合計	3,471,441	0	3,314,773	66,606	