

(様式1)

大洗町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

大洗町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	13,500	0
24	316,750	217,688	
25	829,233	207,244	
26	1,086,690	1,452,668	
27	420,806	452,557	
28	0	184,962	
29	0	8,263	
30	0	9,272	
31	0	0	
合計		2,666,979	2,532,654

<参考>	大洗町東日本大震災 復興交付金基金残高	大洗町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大洗町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		81,300	510

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	46,430	46,026	
25	387,500	387,499	
26	707,420	642,723	
27	261,330	310,680	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
合計		1,402,680	1,386,928

交付実額 **4,000,370**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2C)

大洗町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
5	C	-	7	-	1	魚市場荷捌き 施設整備事業	沿岸部 地区	町	町	直接	完了	505,667	24	～	27	23					平成24年度事業「基本設計」が完了。現在、平成25年度事業「実施設計」の業務発注に向け、準備中。	
																24	2,850		2,520		-	25年6月 実施設計 発注 26年1月 実施設計 完了
																25	12,225		8,292		-	現在、工事発注の準備中。
																26	354,648		366,152		-	H27.3月 工事契約
																27	8,606	920		2,285		H28.3月 完成
																28						
																29						
																30						
																31						
																累計	378,329	920	376,964	2,285		
6	C	-	7	-	2	水産物加工処理・冷凍倉庫 施設整備事業	沿岸部 地区	町	町	直接	完了	74,200	24	～	26	23				25年2月に公募を実施し、事業者が決定。		
																24	2,062		0		-	25年12月 実施設計 完了。
																25	48,950		3,885		-	
																26			47,127	0		H26.4月 工事着手 H26.9月 完成
																27						
																28						
																29						
																30						
																31						
																累計	51,012	0	51,012	0		
7	C	-	7	-	3	製氷・貯水工 場施設整備事業	沿岸部 地区	町	町	直接	完了	233,130	24	～	26	23				25年5月に公募を実施し、事業者が決定。		
																24	8,731		0		-	26年3月 実施設計 完了。
																25	152,466	▲ 920	3,044		-	
																26			157,232	1		H26.8月 工事着手 H27.3月 完成
																27						
																28						
																29						
																30						
																31						
																累計	161,197	▲ 920	160,276	1		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
13	C	-	4	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業(レー ザーレベラー 機器導入事 業)	成田地区	県	町	間接	完了	10,240	24	~	24	23					24年12月、導入機械の入札・契約。25年3月、納品・検査。
																24	7,680		7,285	395	
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
																30					
																31					
																累計	7,680	0	7,285	395	

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0		
		24	7,680	0	7,285	395		
		25	0	0	0	0		
		26	0	0	0	0		
		27	0	0	0	0		
		28	0	0	0	0		
		29	0	0	0	0		
		30	0	0	0	0		
		31	0	0	0	0		
		10,240	都道府県交付分 計	7,680	0	7,285	395	
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
				24	13,643	0	2,520	0
25	213,641			▲ 920	15,221	0		
26	354,648			0	570,511	1		
27	8,606			920	0	2,285		
28	0			0	0	0		
29	0			0	0	0		
30	0			0	0	0		
31	0			0	0	0		
812,997	市町村交付分 計			590,538	0	588,252	2,286	
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	0	0	0	0
				24	21,323	0	9,805	395
		25	213,641	▲ 920	15,221	0		
		26	354,648	0	570,511	1		
		27	8,606	920	0	2,285		
		28	0	0	0	0		
		29	0	0	0	0		
		30	0	0	0	0		
		31	0	0	0	0		
		823,237	合計	598,218	0	595,537	2,681	

(様式2D)

大洗町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	1	-	1		高台移転に伴う道路整備事業(町道8-2072号線)	大貫台地区	町	町	直接	完了	110,353	23									
														24	124,000	▲ 38,475	85,479	46	24年7月 工事 発注(翌年3月 完了)				
														25									
														26									
														27									
														28									
														29									
														30									
														31									
														累計	124,000	▲ 38,475	85,479	46					
														2	D	-	1	-	2		緊急避難路整備事業(町道8-2070号線)	大貫台地区	町
24	3,100		2,278	-	24年6月 測量・設計 発注(翌年5月 完了)																		
25	8,525		6,148	-	25年7月 用地測量 発注(翌年3月 完了)																		
26					26年1月 不動産鑑定 発注(同年2月 完了)																		
27					26年1月 家屋調査 発注(同年3月 完了)																		
28					26年1月 土地評価 発注(同年3月 完了)																		
29					26年4月 用地買収開始																		
30					27年10月 工事(1工区)契約(翌年3月 完了)																		
31					28年1月 工事(2工区)契約(同年7月 完了)																		
累計	147,250	0	134,924	12,326	28年8月 工事(3工区)契約(翌年3月 完了)																		
3	D	-	20	-	1		災害に強い市街地整備検討調査事業	沿岸部地区	町	町	直接	完了	18,000										
														24			13,387	113	24年6月 調査業務 発注(翌年3月 完了)				
														25									
														26									
														27									
														28									
														29									
														30									
														31									
														累計	13,500	0	13,387	113					
														4	◆ D	-	1	-	2	-	避難誘導路街路灯整備事業	磯浜地区	町
24	73,920		67,519	-	25年3月 工事 発注(翌年7月 完了)																		
25	36,960		1,512	-	25年12月 詳細設計 発注(翌年2月 完了)																		
26			23,414	18,435	26年10月 工事契約 (翌年3月 完了)																		
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	110,880	0	92,445	18,435																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
8	D	-	1	-	3	(都)若見屋平 戸線整備事業	磯道地区	町	町	直接	継続	849,975	24	~	31	23								
																24	7,750		2,685	-	24年12月 設計 発注(翌年3月 完了)			
																25	209,250		14,206		25年5月 用地測量 発注 26年1月 土地評価 発注 26年1月 不動産鑑定 発注 26年3月 家屋調査 発注			
																26	209,250		254,104	-	26年7月 用地買収開始			
																27	213,900	18,580	180,448	-	用地買収継続中			
																28			108,961	-	用地買収継続中、28年8月 工事(1工区)契約(翌年3月 完了)			
																29			8,263	-	用地買収継続中			
																30			9,272	-	用地買収継続中			
																31								
																累計	640,150	18,580	577,939	0				
																9	D	-	20	-	2	災害時拠点施 設整備事業	磯浜地区	町
24	3,819		3,373	-	24年10月 設計 発注(翌年3月 完了)																			
25	66,827	▲ 5,715	60,102	1,456	25年10月 トイレ棟工事 発注(翌年3月 完了) 25年10月 備蓄倉庫工事 発注(翌年3月 完了)																			
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	70,646	▲ 5,715	63,475	1,456																				
10	D	-	20	-	3	磯道地区一時 避難所(公園) 整備事業	磯浜地区	町	町	直接	完了	250,000	24	~	29									
																24	37,500		7,481	-	24年11月 実施設計 発注(翌年3月 完了)			
																25	52,500		5,827	-	25年11月 地盤改良設計 発注(翌年3月 完了)			
																26	52,500		167,589	-	26年7月 地盤改良工事契約(翌年1月 完了)			
																27	45,000		5,806	-	27年3月 造成工事契約(翌年1月 完了) 28年2月 付属施設工事契約(同年3月 完了)			
																28								
																29				797	事業完了			
																30								
																31								
																累計	187,500	0	186,703	797				
																11	◆	D	-	20	-	2	-	1
24	9,600			-	地権者と調整																			
25	26,800		9,789	-	25年6月 用地取得																			
26			24,753	-	26年1月 設計 発注(同年12月 完了)																			
27			397	1,461	27年1月 工事契約(同年6月 完了) 28年2月 サイン設置工事(同年3月 完了)																			
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	36,400	0	34,939	1,461																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
12	◆	D	-	20	-	2	-	2			直接	完了	67,800	24	~	25	23					
																	24	26,960		20,087	-	24年8月 用地取得
																	25	27,280		25,662	8,491	25年5月 設計 発注(同年9月 完了) 25年11月 工事 発注(翌年3月 完了)
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	54,240	0	45,749	8,491	
14		D	-	1	-	1				直接	完了	1,800,000	24	~	28	23					24年6月、路線測量発注。24年6月、道路詳細設計発注。	
																24	38,750		38,741	-	24年11月、用地測量発注。	
																25	387,500		387,499	-	25年6月、補償調査発注。26年3月、用地補償発注。	
																26	707,420		642,723	-	26年4月、用地補償発注。	
																27	261,330		310,680	-	27年12月、街路改良工事発注。	
																28			0	15,357	29年3月、街路改良工事完成。	
																29						
																30						
																31						
																累計	1,395,000	0	1,379,643	15,357		
15		D	-	1	-	4				直接	完了	261,388	24	~	29	23					25年2月 測量・設計 発注(同年10月完了)	
																24	3,875		2,563	-	25年11月 用地測量 発注(翌年3月 完了)	
																25	10,075		1,953	-	26年11月 用地補償開始	
																26	160,425		75,725	-	用地買収継続中	
																27	19,375	8,825	88,721	-	用地買収継続中	
																28			32,840	-	28年5月 工事(1工区)契約(同年10月 完了) 29年3月 工事(2工区)契約	
																29				774	29年8月 工事(2工区)完了	
																30						
																31						
																累計	193,750	8,825	201,802	774		
16		D	-	20	-	4				直接	完了	2,000	24	~	29	23					相続人と調整	
																24	1,333			-	事業実施について、地権者より同意を得る。	
																25				-	相続人同士の協議	
																26				-	相続人同士の協議	
																27				-	相続人全てと調整	
																28			905	-	相続人全てとの用地買収交渉	
																29				428	事業完了	
																30						
																31						
																累計	1,333	0	905	428		
17		D	-	20	-	5				直接	完了	15,000	24	~	24	23					24年11月 策定業務 発注(翌年3月 完了)	
																24	11,250		10,316	934		
																25						
																26						
																27						
																28						
																29						
																30						
																31						
																累計	11,250	0	10,316	934		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況								
18	D	-	1	-	5	緊急避難路整備事業(町道8-2055号線)	沿岸部地区	町	町	直接	完了	274,210	25	~	29	23											
																24											
																25	6,975		5,030		25年5月 測量・設計 発注(翌年1月 完了) 26年2月 用地測量 発注(同年5月 完了)						
																26	158,340		117,520		26年7月家屋調査、土地評価 発注(同年7月 完了) 26年12月 用地買収開始						
																27	25,575	21,621	63,297		27年8月 工事(1工区)契約(翌年1月 完了) 28年3月 工事(2工区)契約(翌年8月 完了)						
																28			26,273		28年9月 工事(3工区)契約(翌年2月 完了) 29年1月 工事(4工区)契約						
																29				391	29年5月 工事(4工区)完了						
																30											
																31											
																累計	190,890	21,621	212,120	391							
																19	D	-	20	-	6	津波ハザードマップ等整備事業	沿岸部地区	町	町	直接	完了
24																											
25	8,000		7,560	440	25年5月 策定業務 発注(翌年3月 完了)																						
26																											
27																											
28																											
29																											
30																											
31																											
累計	8,000	0	7,560	440																							
20	◆	D	-	1	-	3	-	1	桜道地区復興拠点施設整備事業	桜道地区	町	町	直接	完了	285,315												
																24											
																25	104,000		4,766		25年6月 用地測量 発注(同年9月 完了) 25年9月 基本設計 発注(翌年3月 完了)						
																26	54,652		153,608		26年11月 用地買収開始(翌年3月 完了) 27年1月 実施設計 発注(同年6月 完了)						
																27	69,600		68,817	1,061	27年9月 工事 発注(翌年3月完了)						
																28											
																29											
																30											
																31											
																累計	228,252	0	227,191	1,061							
																21	◆	D	-	20	-	2	-	3	給水車整備事業	磯浜地区	町
24																											
25	10,400		7,468	2,932	25年6月 給水車製造 発注(同年12月 完了)																						
26																											
27																											
28																											
29																											
30																											
31																											
累計	10,400	0	7,468	2,932																							

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	◆ D - 20 - 2 - 4	津波監視カメラ整備事業	沿岸部地区	町	町	直接	完了	53,955	25 ~ 25	23					25年9月 工事 発注(翌年3月 完了)
										24	48,000	▲ 4,836	42,000	1,164	
										25					
										26					
										27					
										28					
										29					
										30					
										31					
										累計	48,000	▲ 4,836	42,000	1,164	

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
		24	38,750	0	38,741	0	
		25	387,500	0	387,499	0	
		26	707,420	0	642,723	0	
		27	261,330	0	310,680	0	
		28	0	0	0	15,357	
		29	0	0	0	0	
		30	0	0	0	0	
		31	0	0	0	0	
		1,800,000	都道府県交付分 計	1,395,000	0	1,379,643	15,357
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	13,500	0	0
24	303,107			▲ 38,475	215,168	1,093	
25	615,592			▲ 10,551	192,023	14,483	
26	732,042			0	882,157	18,435	
27	412,200			49,026	452,557	2,522	
28	0			0	184,962	12,326	
29	0			0	8,263	2,390	
30	0			0	9,272	0	
31	0			0	0	0	
2,673,673	市町村交付分 計			2,076,441	0	1,944,402	51,249
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	13,500	0	0
		24	341,857	▲ 38,475	253,909	1,093	
		25	1,003,092	▲ 10,551	579,522	14,483	
		26	1,439,462	0	1,524,880	18,435	
		27	673,530	49,026	763,237	2,522	
		28	0	0	184,962	27,683	
		29	0	0	8,263	2,390	
		30	0	0	9,272	0	
		31	0	0	0	0	
		4,473,673	合計	3,471,441	0	3,324,045	66,606